

ОТЧЕТ

Федерального государственного унитарного предприятия

«Управление энергетики и водоснабжения» об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

за 1 квартал 2018 года

«03» мая 2018 г. в Департамент по тарифам НСО

(дата составления)(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов):					Приказ департамента по тарифам НСО №289-ЭЭ от 23.11.2016г.										
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу:					Инвестиционная программа ФГУП «УЭВ» «Развитие системы электроснабжения Советского района (Академгородок), утверждена 01.08.2014г. приказом №267 Минпромторга НСО; Приказ № 154 от 02.10.2015г. "Об утверждении внесенных изменений в инвестиционную программу ФГУП "УЭВ" в 2015 году. Приказ № 143 от 23.06.2016г. "Об утверждении корректировки инвестиционной программы ФГУП "УЭВ" "Развитие системы электроснабжения Советского района г.Новосибирска на 2016г.", Приказ №124 от 22.05.2017 г."Об утверждении корректировки инвестиционной программы ФГУП "УЭВ" на 2017 год"										
№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию /выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения ² , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Отклонения ²			Причины отклонения	
			план	факт		полная стоимость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде, (год)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода (2018г) ⁴	млн. руб. без НДС	из них за счет:			
								план 2018	факт 2018г.			Уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	Уточнения стоимости по результатам контрактов, заключенных по договору (закупочная процедура)		прочее (указать)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15
	ВСЕГО,														
1.	Техническое перевооружение и реконструкция														
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности														
	ПС Академическая110/10:														
1.1.1	Реконструкция РП- 5/ 6,РП-8 (замена устройств релейной защиты и МВ на ВВ,21шт)	2015-2016	2015-2016	-	93,10	14,774	1,302	0,000	0,278	1,024	0,000	-	-	-	завершение мероприятия из утвержденного плана 2016 года.
1.1.2	Реконструкция кабельных линий 10 кВ (7,12км)	2015-2019	2015-2019	-	64,80	10,019	3,518	0,341	0,000	3,518	0,000	-	-	-	
1.1.3	Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (замена трансформаторов снятых с производства и которые эксплуатируются более 40 лет), 36шт.	2015-2019	2015-2019	-	22,90	12,851	9,908	3,422	0,000	9,908	0,000	-	-	-	
	Итого по ПС Академическая				-	37,644	14,728	3,763	0,278	14,450	0,000	-	-	-	
	ПС Научная 220/110/10:														
1.1.4	Реконструкция кабельных линий 10кВ, (7,914км)	2016-2019	2016-2019	-	18,30	10,804	8,829	7,952	0,000	8,829	0,000	-	-	-	
1.1.5	Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (замена трансформаторов снятых с производства и которые эксплуатируются более 40 лет), 6шт.	2016-2019	2016-2019	-	13,30	2,298	1,993	1,125	0,000	1,993	0,000	-	-	-	
1.1.6	Реконструкция СОТИАССО(система обмена информацией с автоматизированной системой Системного оператора)	2015-2016	2015	-	100,00	8,775	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
	Итого по ПС Научная				-	21,877	10,822	9,077	0,000	10,822	0,000	-	-	-	
	эл. сети от ТПС Сеятель 110/10:														
1.1.7	Реконструкция кабельных линий 10 кВ (4,237км)	2017-2019	2017-2019	-	6,60	4,611	4,307	0,500	0,000	4,307	0,000	-	-	-	

1.1.8	Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (замена трансформаторов снятых с производства и которые эксплуатируются более 40 лет). 15шт.	2017-2019	2017-2019	-	45,90	4,464	2,413	1,504	0,000	2,413	0,000	-	-	-	
	Итого по ПС Сеятель			-	-	9,075	6,720	2,004	0,000	6,720	0,000	-	-	-	
	ПС Шлюзовая 110/10:														
1.1.9	Реконструкция кабельных линий 10 кВ (0,8км)	2019	2019	-	0,00	1,451	1,451	0,000	0,000	1,451	0,000	-	-	-	
	Итого по ПС Шлюзовая			-	-	1,451	1,451	0,000	0,000	1,451	0,000	-	-	-	
	Всего по разделу 1			-	-	70,047	33,721	14,844	0,278	33,443	0,000	-	-	-	
2.	Новое строительство														
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности														
2.2.	Прочее новое строительство														
2.2.1.	Строительство КТПН-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ	2017	2017	-	0,00	1,914	1,914	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
	Итого по разделу 2			-	-	1,914	1,914	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	
	ВСЕГО			-	-	71,961	35,635	14,844	0,278	33,443	0,000	-	-	-	

Руководитель ГЭС ПТС



И.Г.Хахина

Таблица 2

№№	Источник финансирования	Объем финансирование в отчетном периоде, (год), млн.руб без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План 2018г.	Факт 2018.	млн.руб. без НДС	%	
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЕГО,					
А.	Собственные средства, в т.ч.:	14,844	0,278	-	-	
А.1.	Чистая прибыль, в т.ч.:	-	-	-	-	
А.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	-	-	-	-	
А.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	7,671	0,278	7,393	96,38	
А.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение	-	-	-	-	
А.2.	Амортизационные отчисления	7,173	0,000	7,173	100,00	
А.3.	Прочие собственные средства	-	-	-	-	
А.3.1	Наименование источника			-	-	
Б.	Привлеченные средства, в т.ч.:	-	-	-	-	
Б.1.	Кредиты	-	-	-	-	
Б.2.	Займы	-	-	-	-	
Б.3.	Прочие привлеченные	-	-	-	-	
Б.3.1.	Наименование источника	-	-	-	-	
В.	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	
Г.	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	-	-	-	-	
Г.1.	Лизинг	-	-	-	-	
	Справочно:	-	-	-	-	
Д.	Доход на инвестированный капитал ⁵	-	-	-	-	
Е.	Возврат инвестированного капитала ⁵	-	-	-	-	

Руководитель ГЭС ПТС



И.Г.Хахина