

ОТЧЕТ

Федерального государственного унитарного предприятия

«Управление энергетики и водоснабжения» об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

за 2017 год.

«26» марта 2018 г. в Департамент по тарифам НСО

(дата составления)(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) :						Приказ департамента по тарифам НСО №289-ЭЭ от 23.11.2016г.									
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу :						Инвестиционная программа ФГУП «УЭВ» «Развитие системы электроснабжения Советского района (Академгородок), утверждена 01.08.2014г. приказом №267 Минпромторга НСО; Приказ № 154 от 02.10.2015г. "Об утверждении внесенных изменений в инвестиционную программу ФГУП "УЭВ" в 2015 году. Приказ № 143 от 23.06.2016г."Об утверждении корректировки инвестиционной программы ФГУП "УЭВ" "Развитие системы электроснабжения Советского района г.Новосибирска на 2016г.", Приказ №124 от 22.05.2017 г."Об утверждении корректировки инвестиционной программы ФГУП "УЭВ" на 2017 год"									
№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию /выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения ² , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн.руб. без НДС					Отклонения ²				Причины отклонения
			план	факт		полная стоимость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде, (год)		остаток профинансировать по результатам отчетного периода (2017г) ⁴	млн. руб. без НДС	из них за счет:			
								план 2017	факт 2017г.			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочее (указать)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15
	ВСЕГО,														
1.	Техническое перевооружение и реконструкция														
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности														
	ПС Академическая 110/10:														
1.1.1	Реконструкция РП- 5/ 6, РП-8 (замена устройств релейной защиты и МВ на ВВ, 21шт)	2015-2016	2015-2016	-	43,50	14,774	8,348	0,000	7,046	1,302	0,000	-	-	-	мероприятие выполнено из утвержденного плана 2016 года.
1.1.2	Реконструкция кабельных линий 10 кВ (7,12км)	2015-2019	2015-2019	-	34,00	10,019	6,617	4,817	3,099	3,518	0,000	-	-	-	
1.1.3	Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (замена трансформаторов снятых с производства и которые эксплуатируются более 40 лет), 36шт.	2015-2019	2015-2019	-	9,75	12,851	11,593	1,981	1,685	9,908	0,000	-	-	-	
	Итого по ПС Академическая				-	37,644	26,558	6,798	11,830	14,728	0,000	-	-	-	
	ПС Научная 220/110/10:														
1.1.4	Реконструкция кабельных линий 10кВ, (7,914км)	2016-2019	2016-2019	-	0,00	10,804	10,804	0,000	1,975	8,829	0,000	-	-	-	мероприятие выполнено из утвержденного плана 2016 года.
1.1.5	Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (замена трансформаторов снятых с производства и которые эксплуатируются более 40 лет), бшт.	2016-2019	2016-2019	-	0,00	2,298	2,298	0,612	0,305	1,993	0,000	-	-	-	

1.1.6	Реконструкция СОТИАССО(система обмена информацией с автоматизированной системой Системного оператора)	2015-2016	2015	-	71,20	8,775	2,530	2,530	3,428	-1,316	0,000		-	-	
Итого по ПС Научная					-	21,877	15,632	3,142	5,708	9,506	0,000		-	-	
эл. сети от ТПС Сеятель 110/10:															
1.1.7	Реконструкция кабельных линий 10 кВ (4,237км)	2017-2019	2017-2019	-	0,00	4,611	4,611	0,424	0,304	4,307	0,000		-	-	
1.1.8	Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (замена трансформаторов снятых с производства и которые эксплуатируются более 40 лет), 15шт.	2017-2019	2017-2019	-	0,00	4,464	4,464	2,092	2,051	2,413	0,000		-	-	
Итого по ПС Сеятель					-	-	9,075	9,075	2,516	2,355	6,720		-	-	
ПС Шлюзовая 110/10:															
1.1.9	Реконструкция кабельных линий 10 кВ (0,8км)	2019	2019	-	0,00	1,451	1,451	0,000	0,000	1,451	0,000		-	-	
Итого по ПС Шлюзовая					-	-	1,451	1,451	0,000	0,000	1,451		-	-	
Всего по разделу 1					-	-	70,047	52,716	12,456	19,893	32,405		-	-	
2.	Новое строительство														
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности														
2.2.	Прочее новое строительство														
2.2.1.	Строительство КТПН-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ	2017	2017	-	0,00	1,914	1,914	1,914	0,000	1,914	0,000		-	-	
Итого по разделу 2					-	-	1,914	1,914	1,914	0,000	1,914		-	-	
ВСЕГО					-	71,961	54,630	14,370	19,893	34,319	0,000		-	-	

Руководитель ГЭС ПТС



И.Г.Хахина

Таблица 2

№№	Источник финансирования	Объем финансирования в отчетном периоде, (год), млн.руб без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План 2017г.	Факт 2017г.	млн.руб. без НДС	%	
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЕГО,					
А.	Собственные средства, в т.ч.:	14,369	19,893	-	-	
А.1.	Чистая прибыль, в т.ч.:	-	-	-	-	
А.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	-	-	-	-	
А.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	9,261	11,390	-2,13	-22,99	
А.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение	-	-	-	-	
А.2.	Амортизационные отчисления	5,108	8,503	-3,40	-66,46	
А.3.	Прочие собственные средства	-	-	-	-	
А.3.1	Наименование источника			-	-	
Б.	Привлеченные средства, в т.ч.:	-	-	-	-	
Б.1.	Кредиты	-	-	-	-	
Б.2.	Займы	-	-	-	-	
Б.3.	Прочие привлеченные	-	-	-	-	
Б.3.1.	Наименование источника	-	-	-	-	
В.	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	
Г.	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	-	-	-	-	
Г.1.	Лизинг	-	-	-	-	
	Справочно:	-	-	-	-	
Д.	Доход на инвестированный капитал ⁵	-	-	-	-	
Е.	Возврат инвестированного капитала ⁵	-	-	-	-	

Руководитель ГЭС ПТС



И.Г.Хахина