



ОТЧЕТ

Федерального государственного унитарного предприятия

«Управление энергетики и водоснабжения» об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики и водоснабжения

за 3 квартал 2015г.

«22» октября 2015г. в Департамент по тарифам НСО

(дата составления)(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) :	Протокол Правления департамента по тарифам НСО от 22-23.12.2014г. №81
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу :	Инвестиционная программа ФГУП «УЭВ» «Развитие системы электроснабжения Советского района (Академгородок), утверждена 01.08.2014г. приказом №267 Минпромторга НСО; Приказ № 154 от 02.10.2015г. "Об утверждении внесенных изменений в инвестиционную программу ФГУП "УЭВ" "

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию /выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения ² , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн.руб. без НДС					Отклонения ²			Причины отклонения
			план	факт		полная стоимость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год/ I-IV кв)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода (2015г) ⁴	млн. руб. без НДС	из них за счет:		
								план 2015	факт I-III кв. 2015г.			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документа	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ВСЕГО,													
1.	Техническое перевооружение и реконструкция													
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности													
	ПС Академическая110/10:													
1.1.1.1	Реконструкция РП- 5/ 6, РП-8 (замена устройств релейной защиты и МВ на ВВ,21шт)	2015-2016	2015-2016	-	0,000	14,774	14,774	5,687	2,468	3,219	-	-	-	-
1.1.1.2	Реконструкция ОРУ-110 кВ (замена разрядников РВС-110 на ОПН-110 кВ)	2016	2016	-	0,000	0,378	0,378	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-

1.1.1.3	Реконструкция кабельных линий 10 кВ (7,12км)	2015-2019	2015-2019	-	0,000	10,116	10,116	2,538	0,000	2,538	-	-	-	-	-
1.1.1.4	Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (замена трансформаторов снятых с производства и которые эксплуатируются более 40 лет), 36шт.	2015-2019	2015-2019	-	0,000	15,051	15,051	1,530	0,340	1,190	-	-	-	-	-
Итого по ПС Академическая				-	0,000	40,319	40,319	9,755	2,808	6,947	-	-	-	-	-
ПС Научная 220/110/10:											-	-	-	-	-
1.1.1.5	Реконструкция кабельных линий 10кВ, (7,914км)	2016-2019	2016-2019	-	0,000	11,877	11,877	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-
1.1.1.6	Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (замена трансформаторов снятых с производства и которые эксплуатируются более 40 лет), 6шт.	2016-2019	2016-2019	-	0,000	2,604	2,604	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-
	Реконструкция СОТИАССО(система обмена информацией с автоматизированной системой Системного оператора)	2015	2015		0,000	3,733	0,000	3,733	0,000	0,000					
Итого по ПС Научная				-	0,000	18,214	18,214	3,733	0,000	0,000	-	-	-	-	-
эл. сети от ГПС Сеятель 110/10:															
1.1.1.7	Реконструкция кабельных линий 10 кВ (4,237км)	2015-2019	2015-2019	-	0,000	5,825	5,825	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-
1.1.1.8	Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (замена трансформаторов снятых с производства и которые эксплуатируются более 40 лет), 15шт.	2017-2019	2017-2019	-	0,000	6,152	6,152	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-
Итого по ПС Сеятель				-	0,000	11,977	11,977	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-
1.1.1.9	Реконструкция кабельных линий 10 кВ (0,8км)	2019	2019	-	0,000	1,451	1,451	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-
Итого по ПС Шлюзовая				-	0,000	1,451	1,451	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-
Всего по разделу 1				-	0,000	71,961	71,961	13,488	2,808	6,947	-	-	-	-	-

Примечание:Выполнена замена семи выключателей из 11 , которые требовалось заменить в 2015г., работы находятся в стадии завершения,оформляется документация

Таблица 2

№№	Источник финансирования	Объем финансирование в отчетном периоде , (год/ I-IV кв),млн.руб без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План 2015г.	Факт I полугод.2015г.	млн.руб.	%	
				без НДС		
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЕГО,					
А.	Собственные средства, в т.ч.:	13,488	2,808	-	-	
А.1.	Чистая прибыль, в т.ч.:	-	-	-	-	
А.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	-	-	-	-	
А.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	8,197	2,468	-	-	
А.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение	-	-	-	-	
А.2.	Амортизационные отчисления	5,291	0,340	-	-	
А.3.	Прочие собственные средства	-	-	-	-	
А.3.1	Наименование источника			-	-	
Б.	Привлеченные средства, в т.ч.:	-	-	-	-	
Б.1.	Кредиты	-	-	-	-	
Б.2.	Займы	-	-	-	-	
Б.3.	Прочие привлеченные средства	-	-	-	-	
Б.3.1.	Наименование источника	-	-	-	-	
В.	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	
Г.	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	-	-	-	-	
Г.1.	Лизинг	-	-	-	-	
	Справочно:	-	-	-	-	
Д.	Доход на инвестированный	-	-	-	-	
Е.	Возврат инвестированного капитала ⁵	-	-	-	-	

Начальник ЭТО



Е.В.Кондратенко