

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ФГУП «УЭВ»
 Г.В.Сokolov
 2016г.



ОТЧЕТ
 Федерального государственного унитарного предприятия

«Федеральное государственное унитарное предприятие «УЭВ» в сфере электроэнергетики/электроэнергетики»

за III квартал 2016г.

«20» октября 2016г. в Департамент по тарифам НСО

(дата составления) (указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов):

Протокол Правления департамента по тарифам НСО от 15.12.2015г. №429-ЭЭ

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу:

Инвестиционная программа ФГУП «УЭВ» «Развитие системы электроснабжения Советского района (Академигородок), утверждена 01.08.2014г. приказом №267 Минпромторга НСО;
 инвестиционную программу ФГУП «УЭВ»;
 143 от 23.06.2016г. «Об утверждении корректировки инвестиционной программы ФГУП «УЭВ» «Развитие системы электроснабжения Советского района г. Новосибирска на 2015-2016г.»

№ п/п	2	3	4		5	6	7				10	11	12	13				15	
			период реализации программы, годы	срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год			план	факт	полная стоимость	остаток на начало отчетного года				финансирование в отчетном периоде, (только IV кв)	факт I-IV кв, 2016г.	отражено в результате отчетного периода (2016г)	млн. руб. без НДС		Уточненная стоимость по результатам проектно-сметной документации
1	ВСЕГО,																		
1.	Техническое перевооружение и реконструкция																		
1.1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности																		
	ПС Академическая 110/10;																		
1.1.1	Реконструкция РН-5/6, РН-8 (замена устройств релейной защиты и МВ на ВВ, 21шт)	2015-2016	2015-2016	-	65,22		14,773	9,087	9,087	1,744	7,343	0,000							
1.1.2	Реконструкция кабельных линий 10 кВ (7,12км)	2015-2019	2015-2019	-	11,80		10,116	0,914	7,578	0	0,914	0,000							
1.1.3	Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (замена трансформаторов сиговых с пропускной способностью и которые эксплуатируются более 40 лет), 36шт.	2015-2019	2015-2019	-	14,00		13,522	0,000	11,992	0,000	0,000	0,000							
	Итого по ПС Академическая						38,411	28,657	10,001	1,744	8,257	0,000							
	ПС Научный 220/110/10;																		
1.1.4	Реконструкция кабельных линий 10кВ, (7,914км)	2016-2019	2016-2019	-	0,00		11,579	1,405	11,579	0,000	1,405	0,000							

1.1.5	Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (замена трансформаторов снятых с производства и которые эксплуатируются более 40 лет), 6шт.	2016-2019	2016-2019	-	0,00	2,298	2,298	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-
1.1.6	Реконструкция СОВНАССО(система обмена информацией с автоматизированной системой Системного оператора)	2015-2016	2015	-	0,00	6,245	2,512	4,382	2,274	0,000	0,000	0,000	-	-	-
	Итого по ПС Научная				-	20,122	16,389	4,382	3,679	0,000	0,000	0,000	-	-	-
	эл. сети от ППС Светель 110/10;														
1.1.7	Реконструкция кабельных линий 10 кВ (4,237км)	2017-2019	2017-2019	-	0,00	5,825	5,825	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-
1.1.8	Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (замена трансформаторов снятых с производства и которые эксплуатируются более 40 лет), 15шт.	2017-2019	2017-2019	-	0,00	6,152	6,152	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-
	Итого по ПС Светель				-	11,977	11,977	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-
	ПС Шолохова 110/10;														
1.1.9	Реконструкция кабельных линий 10 кВ (0,8км)	2019	2019	-	0,00	1,451	1,451	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-
	Итого по ПС Шолохова				-	1,451	1,451	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-
	Всего по разделу I				-	71,961	58,474	13,218	6,126	11,936	0,000	0,000	-	-	-

Пояснение по строке 1.1.6. В первом квартале закрыты выполненные работы на сумму 4,890 млрд.руб. по СОВНАССО, которые физически были выполнены в 2015г. и их финансирование было запланировано на 2015г.

Начальник ЭТО

Е.В.Кондратенко

Е.В.Кондратенко

Начальник ЭТО

Скопф

Е.В.Кондратенко

№№	Источники финансирования	3	4	5	6	7	
						Причины отклонений	Отклонения ²
Объем финансирования в отчетном периоде, (гол I-IV кв), млн, руб без факт I-IV кв		План 2016г.	Факт I-IV кв 2016г.	млн, руб. без НДС	%		
ВСЕГО,							
A.	Собственные средства, в т.ч.:	13,918	6,126	-	-		
A.1.	Чистая прибыль, в т.ч.:	-	-	-	-		
A.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	-	-	-	-		
A.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	9,006	5,600	0,00	0,00		
A.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение						
A.2.	Амортизационные отчисления	4,912	0,526	0,00	0,00		
A.3.	Прочие собственные средства	-	-	-	-		
A.3.1.	Наименование источника						
B.	Привлеченные средства, в т.ч.:						
B.1.	Кредиты						
B.2.	Займы						
B.3.	Прочие привлеченные						
B.3.1.	Наименование источника						
B.	Бюджетное финансирование						
Г.	Прочие источники						
Г.1.	финансирования, в т.ч.:						
Г.1.1.	Лизинг						
Справочно:							
Д.	Доход на инвестированный капитал ⁵						
Е.	Возврат инвестированного капитала ⁵						

Таблица 2