ОТЧЕТ

Федерального государственного унитарного предприятия

«Управление энергетики и водоснабжения» об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

за IV квартал 2017г.

«09 » февраля 2018г. в Департамент по тарифам НСО

(дата составления)(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора)

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) :	Приказ департамента по тарифам НСО №289-ЭЭ от 23.11.2016г.
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу :	Инвестиционная программа ФГУП «УЭВ» «Развитие системы электроснабжения Советского района (Академгородок), утверждена 01.08.2014г. приказом №267 Минпромторга НСО; Приказ № 154 от 02.10.2015г. "Об утверждении внесенных изменений в инвестиционную программу ФГУП "УЭВ" в 2015 году. Приказ № 143 от 23.06.2016г."Об утверждении корректировки инвестиционной программы ФГУП "УЭВ" "Развитие системы электроснабженияСоветского района г.Новосибирска на 2016г.", Приказ №124 от 22.05.2017 г."Об утверждении корректировки инвестиционной программы ФГУП "УЭВ" на 2017 год"

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию /выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения[2], %	Стоимостная оценка инвестиций,млн.руб. без НДС					Отклонения[2]				Причины отклонения
			план	факт		полная стоимость[3]	остаток[4] на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде , (год/ I-IV кв)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода (2017г)[4]	млн. руб.без НДС	из них за счет:			
								план 2017	факт 2017г.			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочее (указать)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15
	ВСЕГО,														
1.	Техническое перевооружение и реконструкция														
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности														
	ПС Академическая110/10:														
1.1.1	Реконструкция РП- 5/ 6,РП-8 (замена устройств релейной защиты и МВ на ВВ,21шт)	2015-2016	2015-2016	-	43,50	14,774	8,348	0,000	7,046	1,302	0,000	-	-	-	мероприятие выполнено из утвержденного плана 2016 года.
1.1.2	Реконструкция кабельных линий 10 кВ (7,12км)	2015-2019	2015-2019	-	34,00	10,019	6,617	4,817	3,099	3,518	0,000	-	-	-	
1.1.3	Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (замена трансформаторов снятых с производства и которые эксплуатируются более 40 лет), 36шт.	2015-2019	2015-2019	-	9,75	12,851	11,593	1,981	1,685	9,908	0,000	-	-	-	
	Итого по ПС Академическая				-	**37,644**	**26,558**	**6,798**	**11,830**	**14,728**	**0,000**	-	-	-	
	ПС Научная 220/110/10:														
1.1.4	Реконструкция кабельных линий 10кВ, (7,914км)	2016-2019	2016-2019	-	0,00	10,804	10,804	0,000	1,975	8,829	0,000	-	-	-	мероприятие выполнено из утвержденного плана 2016 года.
1.1.5	Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (замена трансформаторов снятых с производства и которые эксплуатируются более 40 лет), 6шт.	2016-2019	2016-2019	-	0,00	2,298	2,298	0,612	0,305	1,993	0,000	-	-	-	

1.1.6	Реконструкция СОТИАССО(система обмена информацией с автоматизированной системой Системного оператора)	2015-2016	2015	-	71,20	8,775	2,530	2,530	3,428	-1,316	0,000		-	-	
	Итого по ПС Научная				-	**21,877**	**15,632**	**3,142**	**5,708**	**9,506**	**0,000**	-	-	-	
	эл. сети от ТПС Сеятель 110/10:														
1.1.7	Реконструкция кабельных линий 10 кВ (4,237км)	2017-2019	2017-2019	-	0,00	4,611	4,611	0,424	0,304	4,307	0,000	-	-	-	
1.1.8	Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (замена трансформаторов снятых с производства и которые эксплуатируются более 40 лет), 15шт.	2017-2019	2017-2019	-	0,00	4,464	4,464	2,092	2,051	2,413	0,000	-	-	-	
	Итого по ПС Сеятель			-	-	**9,075**	**9,075**	**2,516**	**2,355**	**6,720**	**0,000**	-	-	-	
	ПС Шлюзовая 110/10:														
1.1.9	Реконструкция кабельных линий 10 кВ (0,8км)	2019	2019	-	0,00	1,451	1,451	0,000	0,000	1,451	0,000	-	-	-	
	Итого по ПС Шлюзовая			-	-	**1,451**	**1,451**	**0,000**	**0,000**	**1,451**	**0,000**	-	-	-	
	Всего по разделу 1			-	-	**70,047**	**52,716**	**12,456**	**19,893**	**32,405**	**0,000**	-	-	-	
2.	Новое строительство														
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности														
2.2.	Прочее новое строительство														
2.2.1.	Строительство КТПН-10/0,4 кВ,КЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ	2017	2017	-	0,00	1,914	1,914	1,914	0,000	1,914	0,000	-	-	-	
	Итого по разделу 2			-	-	**1,914**	**1,914**	**1,914**	**0,000**	**1,914**	**0,000**	-	-	-	
	ВСЕГО				-	**71,961**	**54,630**	**14,370**	**19,893**	**34,319**	**0,000**	-	-	-	

Руководитель ГЭС ПТС И.Г.Хахина

Таблица 2

№№	Источник финансирования	Объем финансирование в отчетном периоде , (год/ I-IV кв),млн.руб без НДС		Отклонения[2]		Причины отклонений
		План 2017г.	Факт 2017г.	млн.руб. без НДС	%	
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЕГО,					
А.	Собственные средства, в т.ч.:	**14,369**	**19,893**	-	-	
А.1.	Чистая прибыль, в т.ч.:	-	-	-	-	
А.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	-	-	-	-	
А.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	**9,261**	**11,390**	-2,13	-22,99	
А.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение	-	-	-	-	
А.2.	Амортизационные отчисления	**5,108**	**8,503**	-3,40	-66,46	
А.3.	Прочие собственные средства	-	-	-	-	
А.3.1	Наименование источника			-	-	
Б.	Привлеченные средства, в т.ч.:	-	-	-	-	
Б.1.	Кредиты	-	-	-	-	
Б.2.	Займы	-	-	-	-	
Б.3.	Прочие привлеченные	-	-	-	-	
Б.3.1.	Наименование источника	-	-	-	-	
В.	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	
Г.	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	-	-	-	-	
Г.1.	Лизинг	-	-	-	-	
	Справочно:	-	-	-	-	
Д.	Доход на инвестированный капитал[5]	-	-	-	-	
Е.	Возврат инвестированного капитала[5]	-	-	-	-	

Руководитель ГЭС ПТС И.Г.Хахина